
PRZEDMIAR - FUNDAMENTY POD SPRĘŻARKI - CPV 45331230-7

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS
ADRES INWESTYCJI : 02-517 WARSZAWA UL. RAKOWIECKA 2A
INWESTOR : KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. PUŁAWSKA 148/150, 02-624 WARSZAWA
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BEATA BEREZOWSKA
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 FUNDAMENTY POD AGREGATY CHŁODNICZE					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1	0302-02	(kat.gr.III) ((1.4*0.8)*0.5)*2	m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
2	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	((1.4*0.8)*0.2)*2	m ³	0.448	
				RAZEM	0.448
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	((1.4*0.8)*0.1)*2	m ³	0.224	
				RAZEM	0.224
4	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.1	0205-01	((1.35*0.75)*0.35)*2	m ³	0.709	
				RAZEM	0.709
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrwa-	t		
d.1	0290-06	ne 0.06	t	0.060	
				RAZEM	0.060